



Intervenciones en UT-443

Septiembre de 2018

Materiales utilizados

- **Listones de abeto (FFE)**
- **Contrachapado de 15mm (FFE)**
- **Lana de roca (FFE)**
- **Pegamento (FFE)**
- **Tornillos (FFE)**
- **Suelo vinílico (FFE)**
- **Silicona fungicida (FFE)**
- **Tacos de goma rectangulares (FFE)**
- **Polycarbonato (FFE)**
- **Lijas (FFE)**
- **Productos de limpieza (donativos)**

Herramientas utilizadas

- Destornilladores
- Escofinas
- Sierras de mano
- Tijeras de cocina
- Espátulas
- Formones
- Martillo
- Alicates
- Sierra de disco eléctrica
- Sierra de calar eléctrica
- Destornillador eléctrico
- Pistola de silicona



Trabajo voluntario

- **Equipos de protección individual (EPI'S)**
- **Guantes**
- **Mascarillas**
- **Gafas de trabajo**
- **Cámara de fotos**

Suelo cafetería (1,5m²)

Montaje de suelo



Disposición de listones



Solado con tableros



Disposición de aislante

Montaje de suelo



Detalles del resultado final



Vista general del resultado final

Rehabilitación barra lateral

Rehabilitación barra lateral



Desmontaje, lijado y barnizado

Salón primera

Salón primera



Desmontaje y apilamiento asientos primera clase

Ventana cafetería

Ventana cafetería



Sustitución cerramiento por ventana de policarbonato

Limpieza

Limpieza



Limpieza de coche mixto primera-cafetería



Intervenciones en UT-443

Septiembre de 2018